

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	AU ,Aalborg- Martec , Hånbækvej, Frederikshavn	116	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej, Frederikshavn – Martec , Kragholmen, Frederikshavn	117	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej – Martec , Fiskerihavnsvej, Frederikshavn	118	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej, Frederikshavn – Skagen Skipperskole , Skagen	119	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	GlobalConnect , Kolding – Trinity Hotel , Fredericia	120	Jan Ferré	08.03.18	19.07.18	13.06.18	17.08.18	
●	F	Nianet ,Niels Bohrs Vej 35, Skanderborg – GlobalConnect , Niels Bohrs Vej 19, Skanderborg	121	Jens-Kristian Bech Weesgaard	14.05.18	01.06.18	21.09.18	21.09.18	Udvidet med 6 stk. fiber.
●	F	Marinbioogisk Laboratorium , Strandpromenaden, Helsingør – Kulturværftet Helsingør , Allegade 2, Helsingør	122	Bjarne Christoffersen	30.05.18	15.06.18	31.08.18	14.08.18	
●	F	KU ,Universitetsparken 5, Kbh Ø – KUA ,Karen Blixens Vej 8, Kbh S	123	Bjarne Friis	04.07.18	19.07.18	19.09.18	17.08.18	
●	F	KU , Panum – KU NBI , Vibenshuset	124	Bjarne Fiis	06.07.2018	19.07.18	17.09.18	17.08.18	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5), 2300 Kbh S, bygn. 335C – Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 1560 København V	125	Ali Syed	27.09.2018	12.10.2018	15.01.2019	17.01.2019	
●	F	Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5) bygning 335C, 2300 København – KUA Amager Njalsgade 80 Bygning 2201-38 2300 København S	126	Ali Syed	27.09.2018	12.10.2018	08.02.2019	08.02.2019	
●	F	Kongelige Bibliotek Tangen 2 8240 Risskov – VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov	129	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	
●	F	VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov – MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus	130	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	
●	F	MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus	131	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus	132	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	15.05.2019	28.05.2019	
●	F	Transformervej 21 2860 Søborg – CBS Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg	133	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	17.06.2019	24.05.2019	
●	F	GlobalConnect Hørskættens 5 2860 Søborg – Priorparken 317 2605 Brøndby	134	Bjarne Friis		25.03.2019	14.06.2019	12.07.2019	
●	F	Blegdamsvej 3B, Sølvgade 50, Toldbodgade 40, Kongens Nytorv 1, Christians Brygge 8, Njalsgade 134	135,13 6,137, 138,13 9	Jan Ferré				11.03.19	Flyt af forbindelser
●	F	SIT Rentemestervej 8, Kbh N – Metropol Siggurdsgade 26, Kbh N	140	Steven Larsen	21.03.2019	18.04.2019	26.06.19	10.07.2019	
●	F	SIT Rentemestervej 8, Kbh N – AU Campus Emdrup Tuborgvej 164, Kbh N	141	Steven Larsen	21.03.2019	18.04.2019	26.06.19	10.07.2019	
●	F	Kennedy Centret Gamle Landevej 7 2600 Glostrup – DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup	142	Jan Ferré	02.04.2019	18.04.2019	28.06.19	01.10.19	
●	F	Absalon Anders Larsensvej 5	143	Jan Ferré	02.04.2019	30.04.2019	27.06.19	02.08.2019	

		4300 Holbæk – GlobalConnect Hytte L.C. Worsøesvej 6 4300 Holbæk							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	D	Nota Axeltorv 6 4900 Nakskov - GlobalConnect Hørskættens 5, 2630 Taastrup	146	Jan Ferré	07.03.2019	26.06.2019	30.09.2019	01.10.19	
●	D	Nationalt Genom Center, Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby	149	Jan Ferré	27.06.2019	08.08.2019	27.08.2019	30.09.19	Udbud er annuleret
●	F	Nationalt Genom Center, Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby	150	Jan Ferré	27.06.2019	08.08.2019	10.10.19	30.09.19	Udbud er annuleret
●	F	Århus Universitet Bygning 1520 Ny Munkegade 120 8000 Århus - DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N	151	Jan Ferré	16.08.19	04.09.19	05.11.19	06.01.2020	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N - IKAS Olof Palmes Allé 13 8200 Århus N	152	Jan Ferré	19.08.19	04.09.19	05.11.19	06.01.2020	
●	F	DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – InterXion Danmark ApS Meet me room Industriparken 20A 2750 Ballerup	153	Jan Ferré	26.09.2019	15.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	
●	H	Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	154	Jan Ferré	02.10.2019	15.10.2019	27.01.2020	20.12.2019	
●	F	Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg – GC POP Baggeskærvej 18 7400 Herning	155	Jan Ferré	02.10.2019	15.10.2019	20.12.2019	20.12.2019	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	1.H 2.F 3.Swap	Housing i området 7700 Thisted Fiber: VIA Dalgas Alle 20 7800 Skive – Ny Housing 7700 Thisted Swap mellem ny fiber og den eksisterende fra GlobalConnect (VIA, Dalgas Alle 20 7800 Skive – Lerpyttervej 43, Thisted	156	Jan Ferré	08.10.2019	24.10.2019		10.12.2019	Projektet er annuleret. Der arbejdes på en anden løsning.
●	F	Global Connect Kokbjerg 8, Kolding – Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	157	Jan Ferré	06.11.2019	21.11.2019	26.02.2020	07.02.2020	
●		Marinbiologisk laboratorium, Helsingør - DeiC, Lyngby	158		07.11.2019				Udbud er annuleret
●	D	Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - DeiC Bygning 304 2800 Kongens Lyngby	159	Jan Ferré	07.11.2019	21.11.2019	13.02.2020	06.02.2020	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - Forskerparken Scion Agern Allé 3 2970 Hørsholm	160	Jan Ferré	07.11.2019	21.11.2019		10.12.2019	Udbud annulleret.
●	D	Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals - Aalborg Universitet Krogstræde 3 9220 Aalborg	161	Jan Ferré	15.11.2019	03.12.2019		10.12.2019	Udbud annulleret.
●	D	Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals – GlobalConnect Hørskættens 3, Tåstrup	162	Jan Ferré	15.11.2019	03.12.2019	10.02.2020	07.02.2020	
●			163						
●			164						
●			165						

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●		AAU , Esbjerg – SDU , Degnevej, Esbjerg	166	Jan Ferré	07.02.2020	14.05.2020	30.07.2020	30.07.2020	
●	F	SDU , Degnevej, Esbjerg - Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	167	Jan Ferré	07.02.2020	14.05.2020	29.07.2020	30.07.2020	
●	F	Forskningscenter Risø/DTU , Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg – Gl. Struervej 1 7500 Holstebro	168	Jan Ferré		04.03.2020		20.03.2020	Udbud annulleret
●	F	Svinget 5 Nørre Nissum, 7620 Lemvig	169	Jan Ferré		04.03.2020		20.03.2020	Udbud annulleret
●	D	Forskningscenter Risø/DTU , Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg - GlobalConnect Hørskættens 5 2630 Tåstrup	170	Jan Ferré		04.03.2020	28.05.2020	28.05.2020	
●	F	Cobis Ole Maaløes Vej 3 2200 København - Metropol , Siggurdsgade 26 2400 København	171	Jan Ferré		18.09.2020	21.12.2020	16.12.2020	Meldt klar af leverandør
●	F - Rack	Farsø - Bulbjerg	172	Jan Ferré	26.11.2019		22.04.2020	08.07.2020	Ændring af fiber
●	F	Bulbjerg - Østerild	173	Jan Ferré	26.05.2020			08.07.2020	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	DMI , Æbeløgade 7 2100 København Ø - Metropol , Metropol Siggurdsgade 26, 2400 København Ø	174	Jan Ferré	13.05.2020	26.10.2020	26.02.2021	01.02.2021 19.02.21	Leverandør er forsinket. Leverandør har klarmeldt
●	F	Lægemiddelstyrelsen , Axel Heides Gade 1, Kbh S - Nationalt Genomcenter	175	Jan Ferré	28.05.2020		09.11.2020	18.11.2020	
●	F	Region Nord , Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet , Niels Jernes Vej 12, Ålborg	176	Jan Ferré	01.07.2020			28.07.2020	
●	F	Region Nord , Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet , Krogstræde 3, Ålborg	177	Jan Ferré	01.07.2020		30.09.2020	01.10.2020	
●	F	Aalborg Universitet Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg - Global Connect Kokbjerg 8 6000 Kolding	178	Jens Sandberg Jan Ferré		26.10.2020		28.10.2020	
●	F	DTU Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – NNIT Datacenter Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup	179	Jan Ferré	25.09.2020	11.11.2020	25.02.2021	18.02.2021	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Region Syddanmark	180	Jan Ferré	04.12.2020			20.05.2021	Se udbud 191 og 192
●	F	Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Absalon Anders Larsensvej 5 4300 Holbæk	181	Jan Ferré	17.12.2020	08.02.2021	22.06.2021	23.06.2021	Forbindelsen er leveret
●	F	Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	182	Jan Ferré	17.12.2020	08.02.2021		03.03.2021	Udbud nr. 181 tages i brug.
●	F	Rytmisk Musikkonservatorium Leo Mathisens Vej 1 1437 København K -	183	Martin Bech Jan Ferré				10.02.2021	Udbud er annulleret
●	F	Absalon Ingemannsvej 17 Campus Slagelse 4200 slagelse – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	184	Jan Ferré	28.01.2021	17.03.2021	15.09.2021	09.09.2021	Forbindelsen er leveret.
●	F	Forbindelse til Skovskolen på Djursland		Martin Bech	12.10.2020		20.04.2021	21.04.2021	Forbindelsen er leveret.

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø – Absalon Roskilde Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde	185	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		05.01.22	Erstattes af udbud 215
●	F	Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø	186	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		05.01.22	Erstattes af udbud 215
●	F	Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde	187	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		05.01.22	Erstattes af udbud 215
●	D	Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde – UC Absalon Juliesmindevej 12 4180 Sorø	188	Jan Ferré	07.04.21	21.04.21	03.09.21	14.09.21	
●	F	Haldor Topsoe 2800 Lyngby – DTU Lyngby	189	Jan Ferré	13.04.21			23.06.21	Der er valgt anden løsning.
●	F	Statens IT – forbindelse til Vinge		Jan Ferré	26.05.21			19.09.21	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Århus Universitet	190	Jan Ferré Søren Damgaard	05.05.21			10.09.21	7 "små" forbindelser er leveret.
●	F	Region Syd Sygehusvej 24 6000 Kolding - GC POP Kokbjerg 8 6000 Kolding	191	Jan Ferré		11.06.21	17.09.21	14.09.21	
●	F	Region Syd Sygehusvej 24 6000 Kolding - Syddansk Universitet Universitetsparken 1 6000 Kolding	192	Jan Ferré		11.06.21	17.09.21	14.09.21	
●	F	NGC, 100 Gb til Ørestaden	193	Jan Ferré	25.05.21			21.03.22	Afventer yderligere info.
●	F	Uddannelses- og Forskningsstyrelsen	194	Jan Ferré Henri Madsen	25.05.21			18.08.21	Forbindelsen er leveret.
●	F	Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten	195	Jan Ferré				18.08.21	Forbindelsen er leveret.

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Forbindelse til Vinge	196	Jan Ferré	14.07.21	29.07.21	20.10.21	06.10.21	
●	F	Forbindelse Østerild - Thisted		Jan Ferré	12.03.21		12.08.21	10.09.21	
●		Ålborg Universitet, Esbjerg	197	Jan Ferré	13.09.21			13.09.21	Bestilling af fiberflytning ml. 2 bygninger, Esbjerg
●		Bestilling af fiberflyt_SSI- grunden, Ørestads Boulevard 5_ ml. 2 bygninger	198	Jan Ferré					
●	F	NFA Lersø Parkalle 105 2100 Kbh Ø - NOTA Århus Universitet, Campus Emdrup Emdrupvej 101 2400 KBH NV	199	Jan Ferré	14.09.21	13.12.21		06.04.22	
●		Opgradering af forb.virtuelt endepunkt i Hørskættens til hus i Nakskov	200	Jan Ferré	15.09.21		10.03.22	05.01.22	
●		Århus Universitet - Vejen	201	Jan Ferré	Januar 2022			24.08.22	Se udbud 219

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	D	Århus Universitet Hvidbjergvej 21 8380 Trige - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	202	Jan Ferré	Januar 2022	23.02.2022	24.11.22	21.11.22	
●	F	Århus Universitet Hvidbjergvej 21 8380 Trige - Fuzion Niels Bohrsvej 35 8660 Skanderborg	202A	Jan Ferré	Januar 2022	23.02.2022		06.04.22	Udbud 202 blev valgt.
●		Århus Universitet - Ranum	203	Jan Ferré	Januar 2022			24.08.22	Se udbud 218
●	D	Århus Universitet Flensborgvej 22 6360 Tinglev - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	204	Jan Ferré	Januar 2022	07.04.2022	07.09.2022	13.09.22	
●	F	Dedalus Strødamvej 46 2100 Kbh Ø – NFA Lersø Parkalle 105 2100 Kbh Ø	205	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	23.02.2022	14.09.2022	12.09.22	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted – GC POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	206	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022	24.06.22	23.06.2022	
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - Forskningscenter Risø 4000 Roskilde	207	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022	24.06.22	07.07.2022	
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - GC POP L.C. Worsøesvej 6 4300 Holbæk	208	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022		21.03.2022	Udbud nr. 206 og 207 er valgt
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - Næstved POP GlobalConnect´s Telehus Øster Ringvej 100 4700 Næstved	209	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022		21.03.2022	Udbud nr. 206 og 207 er valgt

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Dedalus c/o DXC Datacenter Retortvej 8 2500 Valby – Telia Colocation Metrovej 3 2300 København S	210	Jan Ferré	07.02.22	17.05.22	11.10.22	23.11.22	
●	F	Århus Universitet Observatorievejen 3 8000 Århus – Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	211	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22	01.06.23	03.07.23	
●	F	Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning –	212	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22		24.08.22	
●	D	Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning –	213	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22		29.06.22	Se udbud 217
●	F	Århus Universitet Børglumvej 5 8240 Risskov - VIA Hedager 2 8200 Århus N	214	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22	06.01.23	20.02.23	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Absalon Roskilde Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde - GC POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	215	Jan Ferré	07.06.22			15.03.23	
●	F	Comwell Kolding DeiC Konference	216	Jan Ferré	29.05.22	02.08.22	13.10.22	13.10.22	
●	D	Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	217	Jan Ferré		16.09.22		14.02.23	Tidligere udbud 213
●	D	Århus Universitet Livøvej 141 9681 Ramum Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	218	Jan Ferré		16.09.22	(23.12.22) ny dato 15.01.23	14.03.23	
●	D	Århus Universitet Vejenvej 55 6600 Vejen - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	219	Jan Ferré		16.09.22	21.12.22	15.12.22	
●	F	Blichers Allé 8830 Tjele (Foulum)	220	Jan Ferré	04.05.22			19.10.22	EVT nyt udbud nr. 226

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Panum – NBI Blegdamsvej 3B 2200 København N – Blegdamsvej 17 2100 København Ø	221	Jan Ferré	17.11.22	07-12-22	24.02.23	07.02.23	
●	F	Panum – KUA Blegdamsvej 3B 2200 Kbh N – Njalsgade 80 2300 Kbh S	222	Jan Ferré Bjarne Friis	30.11.22	20.12.22	22.03.23	12.06.23	
●	F	Telia Colocation Metrovej 1 2300 Kbh S – DMJX Nybyggeri Grønjobsvej 2300 Kbh S – ITU Kaj Munks Vej 2300 Kbh S	223	Jan Ferré	18.01.23	16.03.23	31.07.23	14.08.23	
●	F	Vartov Farvergade 27 1463 København K – Det Kongelige Bibliotek Christians Brygge 8 1219 København K	224	Jan Ferré	15.05.23		29.09.23	10.10.23	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Vartov Farvergade 27 1463 København K – Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 København V	225	Jan Ferré	15.05.23			19.07.23	Udbud 224 er valgt
●	F	Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – GlobalConnect Farsø Fabriksvej 1-3 9640 Farsø	226	Jan Ferré	04.05.22 04.10.23	15.12.23		15.12.23	
●	D	Århus Universitet Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – Århus Universitet Wilhelm Meyers Allé 4 8000 Århus C	227	Jan Ferré	04.05.22 04.10.23	15.12.23	26.04.24	10.04.24	
●	F	Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – VIA, Viborg Kasernevej 5 8800 Viborg	228	Jan Ferré	04.05.22 04.10.23	15.12.23		15.12.23	
●	F	DeiC DTU, Bygning 304, 2800 Lyngby – Risø DTU, Bygning 137 4000 Roskilde	229	Martin Bech Jan Ferré	06.12.24		Uge 6	06.02.24	Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastrukture

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F + H	SIT Ejby Industrivej, Glostrup – Housing I Sorø – SDU Campusvej, Odense	230	Jan Ferré	10.01.24	26.01.24	17.04.24	14.03.24	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap